



Управление финансов и
налоговой политики
Чистоозерного района
Новосибирской области

от 14.10.2023г. Исх. № 84

Администрация Романовского сельсовета, в рамках исполнения п.5.2.
"Соглашения о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области бюджету Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, субсидии на реализацию инициативных проектов в рамках государственной программы "Управление финансами в Новосибирской области" от 30.01.2023, предоставляет отчет Приложение №2 и отчет Приложение №3 по состоянию на 01.10.2023г.

Глава Романовского сельсовета
Чистоозерного района
Новосибирской области



И.П.Клименко

Приложение № 2
к соглашению
от «30» января 2023 г.

ОТЧЕТ
о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных
проектов, прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках
государственной программы Новосибирской области «Управление
финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» октября 2023 г. <1>

Романовский сельсовет Чистоозерного района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная
Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	1749824,00	1749824,00
2	Средства Субсидии	1313509,23	1313509,23
3	Средства бюджета поселения	262701,85	262701,85
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	20%	20%
5	Инициативные платежи	131350,92	131350,92
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	10%	10%
7	Денежные средства граждан	125350,92	125350,92
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	9,54%	9,54%
9	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	6000,00	6000,00
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	42262,00	42262,00

Глава Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Клименко Игорь Петрович

14.10.2023г



ОТЧЕТ
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023
году в рамках государственной программы Новосибирской области
«Управление финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «01» октября 2023 г.

1. Наименование Проекта: Обустройства ограждение кладбища с.Романовка
Чистоозерного района Новосибирской области
2. Место реализации Проекта:
Муниципальное образование Романовского сельсовета Чистоозерного района
Новосибирской области
Населенный пункт село Романовка Чистоозерного района Новосибирской области
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	1749824,0	1749824,0
2	Финансовое обеспечение, всего:	1707562,0	1707562,0
2.1	средства Субсидии	1313509,23	1313509,23
2.2	средства бюджета поселения	262701,85	262701,85
2.3	инициативные платежи, всего:	131350,92	131350,92
2.3.1	денежные средства граждан	125350,92	125350,92
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	6000,00	6000,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	42262,00	42262,00
3.1	вклад жителей поселения	125350,92	125350,92
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и	6000,00	6000,00

	юридических лиц		
--	-----------------	--	--

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 2

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения: уборка территории кладбища, выкашивание травы, приведение в порядок заброшенных могил, уборка старого ограждения.

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: выпиливание деревьев по периметру, заравнивание траншей, вывоз мусора.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично: завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта : 01 июля 2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию: 12 августа 2023 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Романовского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области

Клименко Игорь Петрович

Ф.И.О. (при наличии)

Руководитель инициативной группы

Клименко Лариса Викторовна

Ф.И.О. (при наличии)



14 октября 2023 года